

Alcaldía del Municipio de San José de Oca

Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte
"Gestión del Cambio"

Departamento de Presupuesto Participativo Municipal



RELACION EJECUCION DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUNDO SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2022

Obras Programadas	Sector	Presupuesto		Nivel de avance				Situación
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas del 80%	Menos del 50%	Sin Inicial	
Construcción Canaleta Y Badenes, 3ra Etapa	Los Ranchitos	500,000.00	432,303.52	X	X			Realizada
Construcción Aceras Y Contenes, 3ra Etapa.	Las Caobas	500,000.00	505,412.71	X	X			Realizada
Construcción Contenes 3ra Etapa.	La Esperanza	502,326.00	528,663.51	X	X			Realizada
Construcción de Muros, Empañetes Y Baceados Camino peatonal, parte baja.	Calle San José, Esquina Colon	345,962.00	413,158.65	X	X			Realizada
Reparación Y Mantenimiento de Parques y Plazas	Centro de la Ciudad	2,058,749.00	30,000.00			X		En Realización
Señalización de Vías Y Entradas a Sectores	Centro de la Ciudad	1,500,000.00			X			En Realización
Construcción de Contenes.	Sector Villa Linda	388,135.00	462,726.17	X	X			Realizada
Aceras, Contenes Y Baden.	Calle(Prolongación Ramona Liriano)	384,753.00	358,747.24	X	X			Realizada
Canaleta, aceras, contenes y badenes.	Sector Santa Clara	492,423.00	505,412.71	X	X			Realizada



Tramo Peatonal Subiendo por donde Nestico el Alcalde Pedáneo.	Camino Sector Bello Sobrante	181,205.00	203,971.01	X	X			Realizada
Tramo de Caraleta al Lado de la Escuela.	Sector Esfuerzo	307,071.00	314,720.51	X	X			Realizada
Reparación de Aceras	Calle Duarte con prolongación Salvador Alcántara	154,304.00	123,069.20	X	X			Realizada
Construcción de Dos Badenes	Cañada del Horno de Nuestro Esfuerzo	103,735.00	136,454.28	X	X			Realizada
Construcción Frente a la iglesia de Marino.	Sector San Luís	72,371.00	83,790.59	X	X			Realizada
Aceras en la Bajada Peatonal.	Barrio San Rafael	59,891.00	81,698.53	X	X			Realizada

Sr. Luis Peguero Báez

Director Presupuesto Participativo

