


Municipalidad del Municipio de San José de Ocoa



Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte
"Gestión del Cambio"

Departamento de Presupuesto Participativo Municipal



RELACION Y EJECUCION DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PERIODO Octubre-Diciembre 2022

Obras Programadas	Sector	Presupuesto		Nivel de avance				Situación
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas del 80%	Menos del 50%	Sin Inicial	
Construcción Canaleta y Badenes, 3ra Etapa	Los Ranchitos	500,000.00	432,303.52	X	X			Realizada
Construcción Aceras y Contenes, 3ra Etapa.	Las Caobas	500,000.00	505,412.71	X	X			Realizada
Construcción Contenes 3ra Etapa.	La Esperanza	502,326.00	528,663.51	X	X			Realizada
Construcción de Muros, Empañetes y Baceados Camino peatonal, parte baja.	Calle San José, Esquina Colon	345,962.00	413,158.65	X	X			Realizada
Reparación y Mantenimiento de Parques y Plazas	Centro de la Ciudad	2,058,749.00	30,000.00			X		En Realización
Señalización de Vías y Entradas a Sectores	Centro de la Ciudad	1,500,000.00				X		En Realización
Construcción de Contenes.	Sector Villa Linda	388,135.00	462,726.17	X	X			Realizada
Aceras, Contenes y Baden.	Calle(Prolongación Ramona Liriano)	384,753.00	358,747.24	X	X			Realizada
Canaleta, aceras, contenes y badenes.	Sector Santa Clara	492,423.00	505,412.71	X	X			Realizada



Tramo Peatonal Subiendo por donde Nestico el Alcalde Pedáneo.	Camino	Sector Bello Sobrante	181,205.00	203,971.01	X	X			Realizada
Tramo de Canaleta al Lado de la Escuela.		Sector Esfuerzo	307,071.00	314,720.51	X	X			Realizada
Reparación de Aceras		Calle Duarte con prolongación Alcantara Salvador	154,304.00	123,069.20	X	X			Realizada
Construcción de Dos Badenes		Cañada del Horno de Nuestro Esfuerzo	103,735.00	136,454.28	X	X			Realizada
Construcción Frente a la iglesia de Marino.	Badén	Sector San Luís	72,371.00	83,790.59	X	X			Realizada
Aceras en la Bajada Peatonal.		Barrio San Rafael	59,891.00	81,698.53	X				Realizada

Sr. Luis Peguero Báez

Director Presupuesto Participativo

