

OBRAS EJECUTADAS Y EN CUMPLIMIENTOS
AVANCE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 2025
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2026

CAN TIDA D	FECHA	# DE CKS	BENEFICIARIO	NOMBRE DEL PROYECTO	COMP. MUN/GOB	MONTOS PRESUPUEST ADO	MONTOS PAGADO EN EL TRIM. RD\$	ESTATUS
01	01-04-2026	161743	JANIEL GLEYBI ARIAS CAST.	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES 16 DE AGOSTO FRENTE A ÑOÑO	MUN.	52,000.00	32,000.00	FINALIZADO
02	03-04-2026	960-297- 0334	OXIL CONSTRUCTORA, S.R.L.	1ER. AVANCE BACHEO CON ASFALTO CALIENTE EN DIFERENTES SECTORES	MUN.	120,000.00	50,000.00	EN PROCESO
03	10-04-2026	161747	HARRISON EUCLIDE BELTRE MEDINA	7 MO. AVANCE RECONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DISTINTOS SECTORES	MUN.	5,277,611.26	350,000.00	EN PROCESO
04	27-04-2026	161758	HARRISON EUCLIDE BELTRE MEDINA	8VO. AVANCE RECONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DISTINTOS SECTORES	MUN.	5,277,611.26	382,000.00	EN PROCESO
05	07-05-2026	960-297- 0334	OXIL CONSTRUCTORA, S.R.L.	SALDO BACHEO CON ASFALTO CALIENTE EN DIFERENTES SECTORES	MUN.	120,000.00	70,000.00	FINALIZADO
06	08-05-2026	960-297- 3362	GRUPO FENCOST, S.R.L.	MANO DE OBRA COLOCAR ASFALTO CALIENTE EN DIFERENTES SECTORES	MUN.	120,000.00	120,000.00	FINALIZADO
07	13-05-2026	831-683- 3180	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PRO CSFVIAL, S.R.L.	MANO DE OBRA COLOCAR ASFALTO CALIENTE EN DIFERENTES SECTORES	MUN.	120,000.00	120,000.00	FINALIZADO
08	14-05-2026	161773	JANIEL GLEYBI ARIAS CAST.	RECONSTRUCCION BADEN EN LA CALLE JOSE FRANCISCO SUBERO ESQ. IMBERT	MUN.	348,715.00	50,000.00	EN PROCESO
09	21-02-2023	161779	HARRISON EUCLIDE BELTRE MEDINA	9 NO. AVANCE RECONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DISTINTOS SECTORES	MUN.	5,277,611.26	350,000.00	EN PROCESO

10	22-05-2026	161780	EUGENIO ALBEYDIS MARTINEZ PUJOLS	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD EL LIMON. SEGÚN CONTRATO #65	MUN.	335,341.60	100,000.00	EN PROCESO
11	22-05-2026	161781	EUGENIO ALBEYDIS MARTINEZ PUJOLS	2DO. AVANCE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES COMUNIDAD EL LIMON. SEGÚN CONTRATO #65	MUN.	335,341.60	222,112.00	EN PROCESO
12	02-06-2026	161788	JUNIOR RAFAEL PUJOLS SOTO	SALDO CONTRATO #56 CALLE F BO. SAN LUIS	MUN.	199,665.80	135,076.40	FINALIZADO
13	02-06-2026	161789	JANIEL GLEYBI ARIAS CAST.	2DO. AVANCE CONTRATO #57 CALLE F ESQU. CALLE 2DA. BO. SAN LUIS	MUN.	199,665.80	135,076.40	EN PROCESO
14	09-06-2026	161796	HERRISON EUCLIDES BELTRE MEDINA	10 MO. AVANCE RECONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DISTINTOS SECTORES	MUN.	5,277,644.26	250,000.00	EN PROCESO
15	09-06-2026	191797	JANIEL GLEYBI ARIAS CAST.	11VA. AVANCE RECONSTRUCCION ACERA, CONTENES Y BADENES EN DISTINTOS SECTORES	MUN.	5,277,644.26	193,252.10	EN PROCESO
16	23-06-2026	161809	JANIEL GLEYBI ARIAS CAST.	1ER. AVANCE CONSTRUCCION DE 2 SEPTICOS EN EL MATADERO MUNICIPAL	MUN.	20,000.00	20,000.00	EN PROCESO
17	26-06-2026	161811	HERRISON EUCLIDES BELTRE MEDINA	12VO. AVANCE RECONSTRUCCION ACERA, CONTENES Y BADENES EN DISTINTOS SECTORES	MUN.	5,277,644.26	450,000.00	EN PROCESO
MONTO TOTAL PAGADO RD\$							3,029,516.90	

D/O Jose
Licdo. Fernando Castillo
Alcalde Municipal



LME
Luis Miguel Echavarría
Dir. Depto. Planificación

