

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COCA

RELACION EJECUCION DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2020

SEMESTRE: JULIO-DICIEMBRE 2020

Obras Programadas	Sector	Presupuesto		Nivel de avance			Situation
		Presupuesto Estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada 100%	Mas del 80%	Menos del 50%	
Construccion contenes.	Entrada al Puente.	540,989.00	524085.63	X			FINALIZADA
Construccion Aceras y Contenes	Bella Linda, detrás del Bello Sobrante	324,970.00				X	
Construccion Badén.	Cañada las Clavellinas	167,594.00	167,594.00	X		X	FINALIZADA
Construcción Tapa sobre Canaleta	Barrio San Rafael	57,467.00	57,467.00	X		X	FINALIZADA
Construcción Aceras y Contenes 2da. Etapa	Entrada Arroyo Palma	500,000.00	500,000.00	X			FINALIZADA



Construcción Aceras y Contenes 3era.. Etapa	La Agüita.	702,642.00	300,000.00	X			FINALIZADA
Reparación y Mantenimiento Parques y Plazas	Parque Central	6,908,748.00	567,978.29			X	EN PROCESO
Reparación Funeraria Municipal, Centro Comunal	Los Ranchitos	893,897.00				X	
Reparación Viviendas	Varios Sectores	1,000,000.00	869,829.34	X			FINALIZADA

Encargo Presupuesto Participativo

