


# Alcaldía del Municipio de San José de Ccoa



Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte  
"Gestión del Cambio"



Departamento de Presupuesto Participativo Municipal

## RELACION Y EJECUCION DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2021. SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2021.

Obras Programadas	Sector	Presupuesto		Nivel del Avance				Situación
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas del 80%	Menos del 50%	Sin Inicial	
Construcción de Aceras y Contenes, 1ra Etapa.	Los Ranchitos	\$500,000.00	\$500,000.00	x				Finalizada
Construcción de Aceras y Contenes, 1ra Etapa.	Las Caobas	\$500,000.00	\$300,000.00	x				Finalizada
Construcción de Aceras y Contenes, 2da Etapa.	El Tamarindo B/ San Antonio	\$490,250.00	\$564,242.62	x				Finalizada
Vaciado de Calles en Hormigón.	Las Clavellinas	\$272,220.00	\$200,000.00	x				Finalizada
Vaciado de Calles y Contenes.	Sabana Grande, Los Alcantaras	\$886,235.00	\$886,235.00	x				Finalizada
Reparación y Mantenimiento de Plazas y Pargues	Parque Central	\$3,000,000.00	\$3,239,732.00	x				Finalizada
Construcción Media Cancha	Barrio Nuevo Sabana Grande	\$500,000.00	\$400,000.00	x				Finalizada



# Alcaldía del Municipio de San José de Ocoa



Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte

**"Gestión del Cambio"**

*Departamento de Presupuesto Participativo Municipal*



Construcción Canaleta	Calle 27 de Febrero abajo	\$449,715.00	\$400,000.00	x			Finalizada
Reparación de Muros de Cancha	Pueblo Arriba	\$122,006.00				x	No ejecutada
Construcción de Aceras, Contenes y Canaleta, 3ra Etapa	Arroyo Palma	\$1,166,142.00	\$1,166,142.00	x			Finalizada

**SR. LUIS EMILIO PEGUERO BAEZ**  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

