

Escalada del Municipio de San José de Ocoa

Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte
"Gestión del Cambio"

Departamento de Presupuesto Participativo Municipal



RELACION Y EJECUCION DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021. TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2021.

Obras Programadas	Sector	Presupuesto		Nivel del Avance			Situación
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas del 80%	Menos del 50%	
Construcción de Aceras y Contenes, 1ra Etapa.	Los Ranchitos	\$500,000.00	\$500,000.00		X		Finalizada
Construcción de Aceras y Contenes, 1ra Etapa.	Las Caobas	\$500,000.00	\$300,000.00			X	Finalizada
Construcción de Aceras y Contenes, 2da Etapa.	El Tamarindo B/ San Antonio	\$490,250.00	\$564,242.62		X		Finalizada
Vaciado de Calles en Hornigón.	Las Clavellinas	\$272,220.00	\$200,000.00			X	Finalizada
Vaciado de Calles y Contenes.	Sabana Grande, Los Alcantaras	\$886,235.00	\$886,235.00		X		Finalizada
Reparación y Mantenimiento de Plazas y Parques	Parque Central	\$3,000,000.00	\$3,239,732.00			X	Finalizada
Construcción Media Cancha	Barrio Nuevo Sabana Grande	\$500,000.00	\$400,000.00				Finalizada



Municipalidad del Municipio de San José de Ocoa



Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte
 "Gestión del Cambio"
 Departamento de Presupuesto Participativo Municipal



Construcción Canaleta	Calle 27 de Febrero abajo	\$449,715.00	\$400,000.00							Finalizada
Reparación de Muros de Cancha	Pueblo Arriba	\$122,006.00							X	No ejecutada
Construcción de Aceras, Contenes y Canaleta, 3ra Etapa	Arroyo Palma	\$1,166,142.00	\$1,166,142.00						X	Finalizada


SR. LUIS FAMILIO PÉGUERO BAEZ
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

