

Municipalidad del Municipio de San José de Ocoa



Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte
"Gestión del Cambio"

Departamento de Presupuesto Participativo Municipal




RELACION EJECUCION DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PRIMER SEMESTRE ENERO – JUNIO 2022.

Obras Programadas	Sector	Presupuesto		Nivel de avance				Situación
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas del 80%	Menos del 50%	Sin Inicial	
Construcción de Aceras y Contenes, 2da Etapa	Los Ranchitos	500,000.00	500,000.00	X	X			Realizada
Construcción de aceras y contenes, 2da Etapa.	Las Caobas	500,000.00	X	X	X			Realizada
Construcción de Aceras y Contenes, Segunda Etapa.	La Esperanza	502,326.00	502,326.00	X	X			Realizada
Pavimentación de Tramo de Reparación y Mantenimiento de Parques y Plazas	Calle San José, Esquina Colon Centro de la Ciudad	345,962.00	X			X	X	No Realizada
Señalización de Vías y Entradas a Sectores	Centro de la Ciudad	2,058,749.00	X		X			En Realización
Aceras y Contenes	Sector Villa Linda	1,500,000.00	X			X		En Realización
Aceras, Contenes y Badenes	Calle (Prolongación Ramona Liriano)	388,135.00	X	X				Realizada
Canaleta	Sector Santa Clara	384,753.00	X					Realizada
		492,423.00				X	X	No Realizada



Alcaldía del Municipio de San José de Oca



Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte
 "Gestión del Cambio"

Departamento de Presupuesto Participativo Municipal



Tramo Peatonal	Camino	Sector Sobrante	Bello	181,205.00				X	X	No Realizada
Tramo de Canaleta al Lado de la Escuela		Sector Nuestro Esfuerzo	Nuestro	307,071.00				X	X	No Realizada
Reparación de Aceras		Calle Duarte con prolongación Salvador Alcántara	con	154,304.00				X	X	No Realizada
Construcción de Dos Badenes		Cañada del Horro de Nuestro Esfuerzo		103,735.00				X	X	No Realizada
Construcción Badén Frente a la Iglesia de Marino		Sector San Luis		72,371.00	X	X	X			Realizada
Aceras en la Bajada Peatonal		Barrio San Rafael		59,891.00					X	No Realizada

Sr. Luis Emilio Peguero Báez

Director De Presupuesto Participativo

