

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2022

FORM. EP-05  
CODIGO DEL CAPITULO: 7121  
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

ESTADO: Aprobado

| Código   |      |             |                      | CONCEPTO DEFINICION                                                       | Ejecución Presupuesto del Año |              |                           |              | Ejecución Financiera Trimestral |                           |                      |
|----------|------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Proyecto | Obra | Código Snip | Ubicación Geográfica |                                                                           | Participativa                 | Original     | Modificaciones Acumuladas | Vigente      | Devengado Trimestres Anteriores | Devengado en el Trimestre | Devengado a la Fecha |
| 1        | 2    | 3           | 4                    | 5                                                                         | 6                             | 7            | 8                         | 9=7+8        | 10                              | 11                        | 12                   |
| 01       | 0051 |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION DE VAS DE COMUNICACION Y ANEXOS                              | N                             | 7.832,702.00 | 0.00                      | 7.832,702.00 | 0.00                            | 1,107,061.59              | 1,107,061.59         |
| 01       | 0052 |             | 05.31.0001           | REPARACION Y MANTENIMIENTO VAS DE COMUNICACION                            | S                             | 2,300,000.00 | 0.00                      | 2,300,000.00 | 0.00                            | 673,331.00                | 673,331.00           |
| 01       | 0053 |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES 2DA ETAPA LOS RANCHITOS                    | S                             | 500,000.00   | 0.00                      | 500,000.00   | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0054 |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES 2DA ETAPA LAS CAOBA                        | S                             | 500,000.00   | 0.00                      | 500,000.00   | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0055 |             | 05.31.0001           | REPARACION ACERAS BARRIO SAN RAFAEL                                       | S                             | 59,889.00    | 0.00                      | 59,889.00    | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0056 |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION CANALETA PARA DRENAJE SECTOR SANTA CLARA                     | S                             | 482,473.00   | 0.00                      | 482,473.00   | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0057 |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION BADEN SECTOR EL TAMARINDO BARRIO SAN ANTONIO                 | S                             | 40,478.00    | 0.00                      | 40,478.00    | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0058 |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE PROLONGACION ESCUELA RAMONIA LIRIANO | S                             | 384,753.00   | 0.00                      | 384,753.00   | 0.00                            | 150,000.00                | 150,000.00           |
| 01       | 0059 |             | 05.31.0001           | REPARACION ACERAS CALLE DIAZ Y PROLOGACION SALVADOR ALCANTARA             | S                             | 181,205.00   | 0.00                      | 181,205.00   | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0060 |             | 05.31.0001           | REPARACION ACERAS CALLE DIAZ Y PROLOGACION SECTOR LA ESPERANZA            | S                             | 154,304.00   | 0.00                      | 154,304.00   | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0061 |             | 05.31.0001           | REPARACION EN HORMIGON CALLE EL ALCAIDE SECTOR BELLO SOBRANTE             | S                             | 502,326.00   | 0.00                      | 502,326.00   | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0062 |             | 05.31.0001           | SEÑALIZACION VAS Y ENTRADA A LA CIUDAD                                    | S                             | 345,962.00   | 0.00                      | 345,962.00   | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0063 |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION CONTENES SECTOR VILLA LINDA                                  | S                             | 1,500,000.00 | 0.00                      | 1,500,000.00 | 0.00                            | 200,000.00                | 200,000.00           |
| 01       | 0064 |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION CANALETA LADO ESCUELA NUESTRO ESFUERZO CANADA DEL HORNO      | S                             | 386,135.00   | 0.00                      | 386,135.00   | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0065 |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION BADEN FRENTE A IGLESIA MARINO BARRIO SAN LUIS                | S                             | 307,071.00   | 0.00                      | 307,071.00   | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0066 |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION 2 BADENES EN CAÑADA DEL HORNO BARRIO NUESTRO ESFUERZO        | S                             | 103,735.00   | 0.00                      | 103,735.00   | 0.00                            | 83,730.59                 | 83,730.59            |
| 01       | 0067 |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS RANCHITOS                              | N                             | 12,371.00    | 0.00                      | 12,371.00    | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0068 |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION ACERAS SECTOR LA ESPERANZA                                   | N                             | 0.00         | 0.00                      | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0069 |             | 05.31.0001           | CONTENES EN EL BARRIO SAN FRANCISCO                                       | N                             | 0.00         | 0.00                      | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0070 |             | 05.31.0001           | CONTENES EN EL SECTOR SANTA CLARA                                         | N                             | 0.00         | 0.00                      | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0071 |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR TORITO BARRIO SAN RAFAEL            | N                             | 0.00         | 0.00                      | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0072 |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION CONTENES ENTRADA PUENTE DE OCOA SALIDA SANTO DOMINGO         | N                             | 0.00         | 0.00                      | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0073 |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION CONTENES EN COMUNIDAD BAYONA                                 | N                             | 0.00         | 0.00                      | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01       | 0074 |             | 05.31.0001           | 3RA ETAPA ACERAS Y CONTENES LAS CAOBA                                     | N                             | 0.00         | 0.00                      | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 06       | 0051 |             | 05.31.0001           | Reparacion Instalaciones Recreativas                                      | S                             | 1,675,000.00 | 0.00                      | 1,675,000.00 | 0.00                            | 99,125.00                 | 99,125.00            |
| 06       | 0051 |             | 05.31.0001           | Reparacion y Mantenimiento de Parque y Plazas 2da Etapa                   | S                             | 1,675,000.00 | 0.00                      | 1,675,000.00 | 0.00                            | 54,518.00                 | 54,518.00            |
| 15       | 0051 |             | 05.31.0001           | Reparacion y Mantenimiento Cementerios                                    | N                             | 100,000.00   | 0.00                      | 100,000.00   | 0.00                            | 64,518.00                 | 64,518.00            |

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2022

| FORM. EP-05          |      |             |                                          | ESTADO: Aprobado                           |  |  |  |  |                                 |              |                           |              |                                 |                           |                      |
|----------------------|------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| CÓDIGO DEL CAPÍTULO: |      |             |                                          | 7121                                       |  |  |  |  |                                 |              |                           |              |                                 |                           |                      |
| DENOMINACION:        |      |             |                                          | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA |  |  |  |  |                                 |              |                           |              |                                 |                           |                      |
| Código               |      |             |                                          | Ejecución Presupuesto del Año              |  |  |  |  | Ejecución Financiera Trimestral |              |                           |              |                                 |                           |                      |
| Proyecto             | Obra | Código Snip | Ubicación Geográfica                     | CONCEPTO DEFINICION                        |  |  |  |  | Participativa                   | Original     | Modificaciones Acumuladas | Vigente      | Devengado Trimestres Anteriores | Devengado en el Trimestre | Devengado a la Fecha |
| 1                    | 2    | 3           | 4                                        | 5                                          |  |  |  |  | 6                               | 7            | 8                         | 9=7+8        | 10                              | 11                        | 12                   |
| 23                   |      |             | Instalaciones, Colocación Electricas     |                                            |  |  |  |  |                                 | 300,000.00   | 0.00                      | 300,000.00   | 0.00                            | 8,150.00                  | 8,150.00             |
| 23                   | 0051 |             | COLOCACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO |                                            |  |  |  |  | N                               | 300,000.00   | 0.00                      | 300,000.00   | 0.00                            | 8,150.00                  | 8,150.00             |
|                      |      |             |                                          | Total General                              |  |  |  |  |                                 | 9,907,702.00 | 0.00                      | 9,907,702.00 | 0.00                            | 1,279,254.59              | 1,279,254.59         |



ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR