

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
Ejecución de Gasto por Proyecto y Obra
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2022

FORM. EP-05
CODIGO DEL CAPITULO: 7121
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA

ESTADO: Aprobado

Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica	CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
					Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01	0051	05.31.0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO VAS DE COMUNICACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO VAS DE COMUNICACION	N	7.832,702.00	5.475,713.93	13.308,415.93	1,107,061.99	6,376,546.63	7,483,608.22
01	0052	05.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES ZONA ETAPA LOS RANCHITOS	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES ZONA ETAPA LOS RANCHITOS	S	500,000.00	0.00	2,300,000.00	673,331.00	700,600.00	1,373,931.00
01	0054	05.31.0001	REPARACION ACERAS Y CONTENES ZONA ETAPA LAS CAOBA	REPARACION ACERAS Y CONTENES ZONA ETAPA LAS CAOBA	S	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	299,907.90	299,907.90
01	0065	05.31.0001	CONSTRUCCION CANALETA PARA DRENAJE SECTOR SANTA CLARA	CONSTRUCCION CANALETA PARA DRENAJE SECTOR SANTA CLARA	S	59,889.00	0.00	59,889.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	0067	05.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE PROLONGACION ESCUELA PAMONA LIBRANO	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE PROLONGACION ESCUELA PAMONA LIBRANO	S	492,473.00	0.00	492,473.00	0.00	0.00	0.00
01	0098	05.31.0001	VACADO EN HORRIGON CALLE EL ALCAZQUE SECTOR BELLO SOBRANTE	VACADO EN HORRIGON CALLE EL ALCAZQUE SECTOR BELLO SOBRANTE	S	40,478.00	0.00	40,478.00	0.00	0.00	0.00
01	0059	05.31.0001	REPARACION ACERAS Y CONTENES SECTOR LA ESPERANZA	REPARACION ACERAS Y CONTENES SECTOR LA ESPERANZA	S	384,753.00	0.00	384,753.00	0.00	0.00	0.00
01	0080	05.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR LA ESPERANZA	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR LA ESPERANZA	S	181,208.00	0.00	181,208.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	0091	05.31.0001	SEÑALIZACION EN HORRIGON SIMPLE CALLE SAN JOSE EQUINA COLON	SEÑALIZACION EN HORRIGON SIMPLE CALLE SAN JOSE EQUINA COLON	S	154,304.00	0.00	154,304.00	0.00	0.00	0.00
01	0092	05.31.0001	REPARACION EN HORRIGON SIMPLE CALLE SAN JOSE EQUINA COLON	REPARACION EN HORRIGON SIMPLE CALLE SAN JOSE EQUINA COLON	S	502,326.00	0.00	502,326.00	0.00	0.00	0.00
01	0093	05.31.0001	CONSTRUCCION VAS Y ENTRADA A LA CIUDAD	CONSTRUCCION VAS Y ENTRADA A LA CIUDAD	S	502,326.00	0.00	502,326.00	0.00	0.00	0.00
01	0094	05.31.0001	CONSTRUCCION CONTENES SECTOR VILLA LINDA	CONSTRUCCION CONTENES SECTOR VILLA LINDA	N	1,500,000.00	0.00	345,962.00	0.00	0.00	0.00
01	0066	05.31.0001	CONSTRUCCION CANALETA AL LADO ESCUELA NUESTRO ESFUERZO CANADA DEL HORRIGON	CONSTRUCCION CANALETA AL LADO ESCUELA NUESTRO ESFUERZO CANADA DEL HORRIGON	S	388,135.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0067	05.31.0001	CONSTRUCCION BAOEN FRENTE A IGLESIA MARINO BARRIO SAN LUIS	CONSTRUCCION BAOEN FRENTE A IGLESIA MARINO BARRIO SAN LUIS	S	307,071.00	0.00	388,135.00	0.00	0.00	0.00
01	0068	05.31.0001	CONSTRUCCION 2 BAOEN EN CALADA DEL HORNO BARRIO NUESTRO ESFUERZO	CONSTRUCCION 2 BAOEN EN CALADA DEL HORNO BARRIO NUESTRO ESFUERZO	S	103,735.00	0.00	307,071.00	0.00	0.00	0.00
01	0069	05.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS RANCHITOS	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS RANCHITOS	N	72,371.00	0.00	103,735.00	0.00	0.00	0.00
01	0070	05.31.0001	CONTENES EN EL BARRIO SAN FRANCISCO	CONTENES EN EL BARRIO SAN FRANCISCO	N	0.00	0.00	72,371.00	0.00	0.00	0.00
01	0071	05.31.0001	CONSTRUCCION EN EL SECTOR SANTA CLARA	CONSTRUCCION EN EL SECTOR SANTA CLARA	N	0.00	772,933.73	772,933.73	0.00	0.00	0.00
01	0072	05.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR TORITO BARRIO SAN RAFAEL	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR TORITO BARRIO SAN RAFAEL	N	0.00	408,154.96	408,154.96	0.00	0.00	0.00
01	0073	05.31.0001	CONSTRUCCION CONTENES ENTRADA PUENTE DE OCCA SALIDA SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION CONTENES ENTRADA PUENTE DE OCCA SALIDA SANTO DOMINGO	N	0.00	710,033.80	710,033.80	0.00	0.00	0.00
01	0074	05.31.0001	36A ETAPA ACERAS Y CONTENES EN COMUNIDAD BAYONA	36A ETAPA ACERAS Y CONTENES EN COMUNIDAD BAYONA	N	0.00	524,571.10	524,571.10	0.00	0.00	0.00
01	0075	05.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LAS CAOBA	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LAS CAOBA	N	0.00	485,514.80	485,514.80	0.00	0.00	0.00
06	0051	05.31.0001	Reparación Instalaciones Recreativas	Reparación Instalaciones Recreativas	N	0.00	762,430.40	762,430.40	0.00	0.00	0.00
06	0051	05.31.0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARRIQUE Y PLAZAS ZONA ETAPA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARRIQUE Y PLAZAS ZONA ETAPA	N	0.00	1,152,386.10	1,152,386.10	0.00	0.00	0.00
15	0051	05.31.0001	CONSTRUCCION EN CEMENTERIOS	CONSTRUCCION EN CEMENTERIOS	S	1,672,000.00	0.00	1,672,000.00	0.00	99,125.00	112,125.00
						100,000.00	5,000.00	185,000.00	64,918.00	13,000.00	64,918.00

ELABORADOR POR



REVISADO POR DE OCCA

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2022

FORM. EP-05
CODIGO DEL CAPITULO: 7121
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

ESTADO: Aprobado

Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica	CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
					Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
15	0951		05.31.0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO CEMENTEROS	N	100,000.00	5,000.00	105,000.00	64,918.00	0.00	64,918.00
23	0051		05.31.0001	Instalaciones, Colocación Electricas	N	300,000.00	450,000.00	750,000.00	8,150.00	655,830.00	653,980.00
				COLOCACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	N	300,000.00	450,000.00	750,000.00	8,150.00	655,830.00	653,980.00
Total General						998,792.00	5,350,713.93	15,838,415.93	1,279,254.59	7,045,378.83	8,324,631.22

ELABORADOR POR



AUTORIZADO POR