

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2023

FORM: EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO:				7121							
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA							
Código				Ejecución Presupuesto del Año							
Proyecto				Ejecución Financiera Trimestral							
Obra											
Código Snip											
Ubicación Geográfica											
				CONCEPTO DEFINICION							
				Participativa							
				Original							
				Modificaciones Acumuladas							
				Vigente							
				Devengado Trimestres Anteriores							
				Devengado en el Trimestre							
				Devengado a la Fecha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01	0052		06.31.0001	CONSTRUCCION de Vias de Comunicacion y Anexos	S	8,215,984.02	1,708,676.76	9,924,660.78	1,708,676.76	1,292,614.46	3,001,291.22
01	0053		06.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES ENTRADA BARRIO AZUL SECTOR ANTONIO	S	51,795.00	0.00	51,795.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		06.31.0001	VACADO EN HORMIGON CALLEON EN LA COLINA, PARELIN EL PINTOR	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		06.31.0001	VACADO EN HORMIGON CALLEON EN LA COLINA, PARELIN EL PINTOR	S	404,894.18	0.00	404,894.18	0.00	0.00	0.00
01	0056		06.31.0001	ENCACHE CANALETA Y ACERAS SECTOR LAS MERCEDES	S	276,628.72	0.00	276,628.72	0.00	0.00	0.00
01	0057		06.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS YENCACHE LAS MERCEDES SECTOR RECHIN	S	281,624.60	0.00	281,624.60	0.00	0.00	0.00
01	0058		06.31.0001	VACADO EN HORMIGON CALLEON BELLO SOBRANTE	S	173,944.16	0.00	173,944.16	0.00	0.00	0.00
01	0059		06.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BELLO SOBRANTE PARTE ARRIBA	S	368,794.21	0.00	368,794.21	0.00	0.00	0.00
01	0060		06.31.0001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENECION EN EL COCAL AL LADO DE DOMINICA	S	961,614.46	0.00	961,614.46	0.00	442,614.46	442,614.46
01	0061		06.31.0001	VACADO EN HORMIGON CALLEON SECTOR SABANA GRANDE 3 ETAPA	S	246,419.00	0.00	246,419.00	0.00	0.00	0.00
01	0062		06.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CANALETA SECTOR VILLA LINDA	S	1,023,419.71	0.00	1,023,419.71	0.00	850,000.00	850,000.00
01	0063		06.31.0001	ENCACHE CANALETA PROLONGACION ALTAGRACIA AL LADO CARMEN LUISA	S	776,545.17	0.00	776,545.17	0.00	0.00	0.00
01	0064		06.31.0001	VACADO EN HORMIGON CALLEON Y PUENTE PEYONAL SAN JOSE ABAJO 3 ETAPA	N	387,753.48	0.00	387,753.48	0.00	0.00	0.00
01	0065		06.31.0001	CONSTRUCCION CANALETA SECTOR JUAN PABLO DUARTE ABAJO	S	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0066		06.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BAYONALOS RANCHO	S	105,206.00	0.00	105,206.00	0.00	0.00	0.00
01	0067		06.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CANALETA COMUNIDAD DE LIMON	S	666,472.40	0.00	666,472.40	0.00	0.00	0.00
01	0068		06.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y BADERNES EN EL SECTOR CANADA DEL HORNO	S	818,439.51	0.00	818,439.51	0.00	0.00	0.00
02				Reparacion y Acondicionamiento de Vias de Comunicacion	S	590,433.42	1,708,676.76	2,299,110.18	1,708,676.76	0.00	1,708,676.76
02	0051		06.31.0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
05				CONSTRUCCION Instalaciones Recreativas	N	3,194,268.75	-291,000.00	2,903,268.75	47,500.00	0.00	47,500.00
05	0052		06.31.0001	CONSTRUCCION AREA INFANTIL EN PARQUES	N	400,000.00	-221,000.00	179,000.00	47,500.00	0.00	47,500.00
05	0053		06.31.0001	CONSTRUCCION PLAZA JACK VENENO PARQUEO AYUNTAMIENTO	N	2,794,268.75	-710,000.00	2,084,268.75	0.00	0.00	0.00
06	0051		06.31.0001	Reparacion Instalaciones Recreativas	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00
06				REPARACION DE PARQUE Y PLAZA PUBLICA	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00
08	0051		06.31.0001	Reparacion Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
08				REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE LOS CEMENTERIOS	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
10	0051		06.31.0001	Reparacion Infraestructuras de Salud	N	600,000.00	-480,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
10				REPARACION DE BANOS Y VIVIENDAS EN DISTINTA ZONA DE MUNICIPIO	N	600,000.00	-480,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2023

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado						
CODIGO DEL CAPITULO: 7121										
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA										
				CONCEPTO DEFINICION						
Código				Ejecución Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			
Proyecto				Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	6	7	8	9=7+8	10	11	12
23	0061		05.31.0001	N	650,000.00 650,000.00	0.00 0.00	650,000.00 650,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Instalaciones, Colocación Electricas REPARACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO										
Total General					13,010,252.77	937,676.76	13,947,929.53	1,756,176.76	1,350,614.46	3,106,791.22



ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR