

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERÍODO 2023

ESTADO: Aprobado

FORM. EP-05
CÓDIGO DEL CAPÍTULO: 7121
DENOMINACIÓN: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01	0052		05.31.0001	Construcción de Vías de Comunicación y Avenidas	S	8,215,984.02	3,235,299.42	11,451,283.44	3,001,291.22	3,406,822.83	6,408,114.05
01	0053		05.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES ENTRADA BARRIO AZUL SECTOR ANTONIO	S	51,795.00	0.00	51,795.00	0.00	0.00	450,000.00
01	0054		05.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BARRIO AZUL	S	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0055		05.31.0001	VACIADO EN HORMIGON CALLEJON EN LA COLINA, RAFAELIN EL PAINTOR	S	404,894.18	0.00	404,894.18	0.00	0.00	300,000.00
01	0056		05.31.0001	VACIADO EN HORMIGON CALLEJON COLINA DONDE FARIDA	S	276,628.72	0.00	276,628.72	0.00	0.00	200,000.00
01	0057		05.31.0001	ENCACHE CANALETA Y ACERAS SECTOR LAS MERCEDES	S	261,624.60	0.00	261,624.60	0.00	0.00	0.00
01	0058		05.31.0001	ENCACHE CANALETA Y ACERAS SECTOR LAS MERCEDES	S	175,944.16	0.00	175,944.16	0.00	0.00	0.00
01	0059		05.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y ENCACHE SECTOR RECHIN	S	368,794.21	0.00	368,794.21	0.00	0.00	0.00
01	0060		05.31.0001	VACIADO EN HORMIGON CALLEJON BELLO SOBRANTE	S	961,614.46	0.00	961,614.46	442,614.46	0.00	692,614.46
01	0061		05.31.0001	VACIADO EN HORMIGON CALLEJON BELLO SOBRANTE PARTE ARRIBA	S	246,419.00	0.00	246,419.00	0.00	0.00	0.00
01	0062		05.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BELLO SOBRANTE PARTE ARRIBA	S	1,023,419.71	0.00	1,023,419.71	850,000.00	173,419.71	1,023,419.71
01	0063		05.31.0001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENECION EN EL COCAL AL LADO DE DOMINICA	S	1,023,419.71	0.00	1,023,419.71	0.00	650,000.00	650,000.00
01	0064		05.31.0001	VACIADO EN HORMIGON CALLEJON SECTOR SABANA GRANDE 3 ETAPA	S	776,545.17	0.00	776,545.17	0.00	0.00	0.00
01	0065		05.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CANALETA SECTOR VILLA LINDA	S	387,753.48	0.00	387,753.48	0.00	0.00	0.00
01	0066		05.31.0001	ENCACHE CANALETA PROLONGACION ALTAGRACIA AL LADO CAMERIN LUISA	S	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0067		05.31.0001	VACIADO EN HORMIGON CALLEJON Y PUENTE PEATONAL SAN JOSE ABAJO 3 ETAPA	S	105,206.00	0.00	105,206.00	0.00	0.00	0.00
01	0068		05.31.0001	CONSTRUCCION CANALETA SECTOR JUAN PABLO DUARTE ABAJO	S	696,472.40	0.00	696,472.40	0.00	139,472.40	139,472.40
01	0069		05.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BAYONA LOS RANCHO	S	818,439.51	0.00	818,439.51	0.00	0.00	0.00
01	0070		05.31.0001	CONSTRUCCION ACERAS Y CANALETA COMUNIDAD DE LIMON	S	568,433.42	1,578,676.76	2,139,110.18	1,708,676.76	81,000.00	1,789,676.76
01	0071		05.31.0001	RECONSTRUCCION ACERAS EN LA CALLE CAMAÑO DE N. FRENTE A LA ESCUELA SANTA BAEZ DEL MUNICIPIO	S	0.00	752,007.72	752,007.72	0.00	682,007.72	682,007.72
01	0072		05.31.0001	RECONSTRUCCION ACERAS EN LA CALLE CAMAÑO DE N. FRENTE A LA ESCUELA SANTA BAEZ DEL MUNICIPIO	N	0.00	489,350.58	489,350.58	0.00	247,870.12	247,870.12
02	0051		05.31.0001	RECONSTRUCCION ACERAS EN LA CALLE CAMAÑO DE N. FRENTE A LA ESCUELA SANTA BAEZ DEL MUNICIPIO	N	0.00	415,264.36	415,264.36	0.00	233,052.88	233,052.88
02	0052		05.31.0001	Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00
05	0053		05.31.0001	Reparación Instalaciones Recreativas	N	3,194,208.75	-1,398,480.08	1,795,728.67	47,500.00	0.00	47,500.00
05	0054		05.31.0001	CONSTRUCCION AREA INFANTIL EN PARQUES	N	400,000.00	-221,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00
06	0055		05.31.0001	CONSTRUCCION PLAZA JACK VENENO PARQUEO AYUNTAMIENTO	N	2,794,268.75	-1,177,480.08	1,616,788.67	58,000.00	0.00	58,000.00
06	0056		05.31.0001	Reparación Instalaciones Recreativas	N	150,000.00	0.00	150,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00
06	0057		05.31.0001	REPARACION DE PARQUEO Y PLAZA PUBLICA	N	150,000.00	0.00	150,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00
06	0058		05.31.0001	Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funerarias	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2023

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO:

7121

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

ESTADO: Aprobado

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecucion Presupuesto del Año				Ejecucion Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
08	0051		05.31.000.1	REFACCION Y MANTENIMIENTOS DE LOS CEMENTERIOS	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
10				Reparación Infraestructuras de Salud		500,000.00	-514,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
10	0051		05.31.000.1	REFACCION DE BAÑOS Y VIVIENDAS EN DISTINTA ZONA DE MUNICIPIO	N	500,000.00	-514,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
23				Instalaciones, Cobecacion Electricas		500,000.00	0.00	650,000.00	0.00	344,254.24	344,254.24
23	0051		05.31.000.1	REPARACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO	N	500,000.00	0.00	650,000.00	0.00	344,254.24	344,254.24
Total General						13,919,252.77	1,322,819.34	14,333,072.11	3,106,791.22	3,797,077.07	6,903,868.29

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR