



ALCALDIA DE SAN JOSE DE OCOA
OBRAS EJECUTADAS EN CUMPLIMIENTOS
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) 2021-2024
TRIMESTRE: enero-marzo 2025

TOTAL EJECUTADO RD\$: 3,728,209.40 **PRESUPUESTO PARA OBRAS DEL AÑO 2025 RD\$: 10,239,815.44**

NOMBRE DEL PROYECTO	COMPET. MUNICIPAL	COMPET. GUB.	MONTO PRESUPUESTADO	% PRESUP.	MONTO EJECUTADO	% EJEC.	MONTO GUB.	ESTADO DE LA OBRA
Construccion de acera y contenes padre billinis, sector las jesicas.	SI		2,700,000.00	26.37%	539,887.80	20.00%		En proceso
construccion de acera y contenes Bo. San Luis	SI		684,051.00	6.68%	136,521.60	19.96%		En proceso
Construccion de Vivienda a la sra Santa Custodio Bo. La Cabrita	SI		800,000.00	7.81%	501,800.00	62.73%		terminado
Vaciado callejon 3ra. Etapa en Sabana Grande	SI		499,453.20	4.88%	350,000.00	70.08%		En proceso
Alumbrado parque Libertad	SI		2,443,503.20	23.86%	2,200,000.00	90.03%		En proceso

TOTAL PRESUPUESTADO PARA OBRAS EN EJECUCION 7,127,007.40 69.60%

TOTAL EJECUTADO RD\$: 3,728,209.40 36.41%

TOTAL POR EJECUTAR PARA TODAS LAS OBRAS RD\$: 6,511,606.04 63.59%

TOTAL **10,239,815.44** **100.00%**

Matm/Dt




Licdo. Luis Miguel Echavarria
Dir. Depto. Planificacion