

Alcaldía del Municipio de San José de Ocoa



Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte
"Gestión del Cambio"

Departamento de Presupuesto Participativo Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

RELACION EJECUCION DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PERIODO ENERO-JUNIO 2021

SEMESTRE: ENERO-JUNIO 2021

Obras Programadas	Sector	Presupuesto		Nivel de avance				Situation
		Presupuesto Estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada 100%	Mas del 80%	Menos del 50%	Sin Inicial	
Construcción Aceras y contenes.	Los Ranchitos, 1ra. etapa	500,000.00	300,000.00	X				TERMINA
Construcción Aceras y Contenes, 1ra. Etapa	Las Caobas	500,000.00	100,000.00		X			EN PROCESO
Construcción Aceras y Contenes, 2da. Etapa.	El Tamarindo, Barrio San Antonio.	490,250.00	100,000.00	X				TERMINADA



Vaciado Calles en Hormigón	Las Clavellinas	272,220.00	0.00				x	
Vaciado Calle y Contén	Sabana Grande, Los Alcántara	886,235.00	300,000.00	X				TERMINADA
Reparación y Mantenimiento Parques y Plazas	Parque Central	3,000,000.00	2,177,340.00		X			EN PROCESO
Construcción Canaleta	Calle 27 Febrero Abajo	449,715.00	0.00				x	
Construcción Media Cancha	Barrio Nuevo, Sab. Grande	500,000.00	0.00				x	
Reparación Muro Cancha	Pueblo Arriba.	122,006.00	0.00				x	
Construcción Aceras, Contenes y Canaletas, 3ra. Etapa	Arroyo Palma	1,166,143.00	1,000,000.00	X				TERMINADA


 Encargado Presupuesto Participativo

