


Alcaldía del Municipio de San José de Oca



Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte
 "Gestión del Cambio"
 Departamento de Presupuesto Participativo Municipal




RELACION Y EJECUCION DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PERIODO ENERO-MARZO 2022. TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022.

Obras Programadas	Sector	Presupuesto		Nivel del Avance			Situación
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas del 80%	Menos del 50%	
Construcción de Aceras y Contenes, 2da Etapa.	Los Ranchitos	\$500,000.00					
Construcción de Aceras y Contenes, 2da Etapa.	Las Caobas	\$500,000.00					
Construcción de Badén 3ra Etapa.	El Tamarindo B/ San Antonio	\$40,478.00					
Construcción de Badén	Sector San Luís, frente a la Iglesia del Pastor Mariñez	\$72,371.00					Realizada
Reparación de aceras Bajada peatonal	Sector San Rafael	\$59,891.59					
Reparación y Mantenimiento de Plazas y Parques	Centro de la Ciudad	\$2,058,749.06					



Alcaldía del Municipio de San José de Oca



Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte
 "Gestión del Cambio"
 Departamento de Presupuesto Participativo Municipal



Señalización de vías y entradas a sectores	Centro de la Ciudad	\$1,500,000.00				X	En ejecución
Construcción aceras y contenes	Calle prolongación Ramona Liriano, San Antonio	\$384,753.00			X		En ejecución
Tramo camino peatonal	Sector Bello Sobrante	\$181,205.00					
Construcción de aceras y contenes	Sector Villa Linda	\$388,135.00		X			Realizada
Construcción de 2 badenes	Sector Nuestro Esfuerzo	\$103,735.00					
Reparación de aceras	Calle Duarte, prolongación Salvador Alcántara	\$154,304.00					
Tramo de canaleta al lado de la escuela	Sector Nuestro Esfuerzo	\$307,071.00					
Construcción Canaleta	Sector Santa Clara	\$492,423.00					
Pavimentación de tramos de calles	Calle San José, esquina Colon	\$345,962.00					
Construcción de aceras y contenes 1ra etapa	La esperanza	\$502,326.00					

SR. LUIS GABRITO PEGUERO BAEZ
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

