


**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PPM) INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO RD\$ 13,200,000.00 PERIODO enero-marzo 2026**

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				ESTATUS
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SIN INICIAR	MENOS DEL 50 %	MAS DEL 80%	TERMINADA 100%	
construccion aceras y contenes (viene desde 2025)	El Limon	1,172,413.00	1,116,105.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	en proceso
reconstruccion de baden calle F. esqu. 2da.	Bo. San Luis	400,000.00	110,000.00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	en proceso
construccion Plaza en el parqueo del ayuntamiento (plaza artesano	municipio cabecera (centro del pueblo)	5,000,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sin iniciar
construccion de baden y ampliacion de escalones	sector las clavellinas	450,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sin iniciar
construccion de aceras y contenes calle casiano Martinez y luperon	municipio cabecera (centro del pueblo)	600,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sin iniciar
construccion de baden	sector bello sobrante	600,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sin iniciar
construccion de callejon	sector las cabritas	600,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sin iniciar
construccion de aceras y contenes	rincon del pino	500,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sin iniciar
construccion de aceras y contenes	las mercedes	400,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sin iniciar
reparacion de baden calle duverge esq. Fco, subero	la bijia	350,000.00	88,715.00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	en proceso
reconstruccion de aceras y contenes	antonio guzman fernandez	900,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sin iniciar
contruccion de canaleta	sector bella vista		0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sin iniciar
reparacion parque severo cabral	pueblo abajo	2,000,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sin iniciar
reparacion de viviendas y letrinas	municipio cabecera	800,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sin iniciar

  
**FIRMA AUTORIZADA**

13/4/2026  
**FECHA**

