

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PPM) INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

PRESUPUESTO RD\$ 13,200,000.00

PERIODO abril-junio 2026

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			TERMINAD A 100%	ESTATUS
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SIN INICIAR	MENOS DEL 50 %	MAS DEL 80%		
construccion aceras y contenes (viene desde 2025)	El Limon	1,172,413.00	1,116,105.00	☐	☐	☒	☐	en proceso
construccion acera y contene 2da parte	El Limon	335,341.60	322,112.00	☐	☐	☒	☐	en proceso
reconstruccion de baden calle F. esqu. 2da.	Bo. San Luis	199,665.80	190,076.40	☐	☐	☒	☐	en proceso
reconstruccion baden calle F	Bo. San Luis	199,665.80	190,076.40	☐	☐	☒	☐	
construccion Plaza en el parqueo del ayuntamiento (plaza artesano)	municipio cabecera (centro del pueblo)	5,000,000.00	0.00	☒	☐	☐	☐	sin iniciar
construccion de baden y ampliacion de escalones	sector las clavellinas	450,000.00	0.00	☒	☐	☐	☐	sin iniciar
construccion de aceras y contenes calle casiano Martinez y luperon	municipio cabecera (centro del pueblo)	600,000.00	0.00	☒	☐	☐	☐	sin iniciar
construccion de baden	sector bello sobrante	600,000.00	0.00	☒	☐	☐	☐	sin iniciar
construccion de callejon	sector las cabritas	600,000.00	0.00	☒	☐	☐	☐	sin iniciar
construccion de aceras y contenes	rincon del pino	500,000.00	0.00	☒	☐	☐	☐	sin iniciar
construccion de aceras y contenes	las mercedes	400,000.00	0.00	☒	☐	☐	☐	sin iniciar
reparacion de baden calle duverge esq. Fco, subero	la bijia	348,715.00	348,715.00	☐	☐	☐	☒	finalizado
reconstruccion de aceras y contenes	antonio guzman fernandez	900,000.00	0.00	☒	☐	☐	☐	sin iniciar
construccion de canaleta	sector bella vista		0.00	☒	☐	☐	☐	sin iniciar
reparacion parque severo cabral	pueblo abajo	2,000,000.00	0.00	☒	☐	☐	☐	sin iniciar
reparacion de viviendas y letrinas	municipio cabecera	800,000.00	0.00	☒	☐	☐	☐	sin iniciar
TOTALES RD\$		14,105,801.20	2,167,084.80					

FIRMA AUTORIZADA

FECHA

SELLO

13/7/2026

