


Municipalidad del Municipio de San José de Oca

Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte
 "Gestión del Cambio"

Departamento de Presupuesto Participativo Municipal



RELACION Y EJECUCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, TRIMESTRE JULIO -SEPTIEMBRE 2023.

Obras Programadas	Sector	Presupuesto		Terminada 100%	Nivel de Avance			Situación
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado		Mas del 80%	Menos del 50%	Sin Inicial	
Vaciado en callejón	Sector Sabana Grande	1,023,419.71	1,125,627.36	X	X			Ejecutada
Construcción aceras y contenes, 2da etapa	Barrio Azul	600,000.00	614,246.90	X	X			Ejecutada
Basketó y Maya de protección en la cancha	Sector B/ Nuevo Sabana Grande	392,444.64	435,610.94	X	X			Ejecutada
Encache, canaleta y aceras	Sector Las Mercedes	261,624.60					X	
Construcción aceras y contenes.	Bello Sobrante, parte arriba	961,614.46	736,008.31	X	X			Ejecutada
Camino Peatonal, cerca de Farida	Sector Las Collinas S/A	276,628.72	310,776.37	X	X			Ejecutada



Aceras y Contenes	Comunidad Bayona	696,470.40						X	
Construcción de Aceras	Entrada B/Azul	51,795.00						X	
Aceras y Canaleta	Sector Villa Linda	776,545.17	741,163.59		X	X			Ejecutada
Aceras, Contenes, y Badenes	Sector Cañada del Horno	280,216.71						X	
Canaleta	Sector Juan Pablo Duarte Abajo	105,206.00						X	
Aceras y Encache	Las Mercedes, cerca del cojo Rechin	175,944.16						X	
Vaciado en Callejón	Sector Bello Sobrante	368,794.21						X	
Muro de Contención y protección de viviendas.	Sector el Cocal, cerca de Dominica del Jesús.	246,314.00						X	
Pavimentación de Camino Peatonal y Muros 3ra Etapa.	Sector San José abajo	500,000.00						X	



Municipalidad del Municipio de San José de Ocoa



Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte
"Gestión del Cambio"

Departamento de Presupuesto Participativo Municipal



Carrino peatonal cerca de Rafelín el pintor	Sector las cclinas S/A	404,894.18	396,334.07	X	X				Ejecutada
Canjleta, cerca de Carrhen Castillo	Prolongación la Altagracia	387,753.48					X		
Acercas, contenes y canjletas	Comunidad el Limón	818,439.51					X		

Euclide Paulino Mateo
SR. EUCLIDE PAULINO MATEO

ENC. Del PPM



Luis Peguero
SR. LUIS PEGUERO

Asesor del PPM y enlace con la Sociedad Civil